



Alfredo Chaves - ES, 10 de Julho de 2017.

OFÍCIO/PMAC/SEMLAD/Nº 088/2018

Senhor Presidente,

Referência: Requerimento nº 005/2018 (Vereador Narcizo de Abreu Grassi)

Objetiva o presente, informar que a obra Quadra Poliesportiva na localidade de Cachoeira Alta, está paralisada, em razão da solicitação de rescisão de contrato feito pela empresa executora Skina Construtora Ltda, oriunda da Tomada de Preço Nº 02/2015 e Contrato nº 062/2015, no valor de R\$ 675.893,84 (seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), após 1º termo de aditivo de adição e supressão, o novo valor foi de R\$ 758.399,25 (setecentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e vinte cinco centavos) em julho de 2016.

Depois do pedido de rescisão e contrato de rescisão assinado em 02/08/2017, este Município tem que cumprir a legislação, convidar as demais empresas participantes do certame, conforme segue acostados documentos que comprovem tal procedimento, sendo assim convidou a Empresa Bertoli Engenharia (2ª colocada), em 21/02/2017, e em 22/02/2017, a empresa informou não ter interesse, seguindo, convidamos a 3ª colocada Horizonte Construtora em 17/03/2017 e em 30/03/2017, a empresa manifestou interesse para assumir, e após isso este Município tentou incansavelmente fazer contato e não obteve êxito, conforme comprova e-mail em anexo datado de 15/08/2017, e após este a empresa em 16/08/2017, manifestou não interesse em assumir a mesma, não havendo mais empresas habilitadas para serem convidadas, este processo foi concluso.

Diante do fato, este Município deve abrir novo procedimento licitatório, e para isso se faz necessário uma nova revisão financeira da planilha orçamentária, a fim de apurar os valores de custos, em razão de a planilha



orçamentária ser do ano de 2012 e alguns itens está defasado, conforme mercado, tudo isso orientação e acompanhamento de todo o procedimento junto a GIGOV, responsável pelo Contrato de Repasse nº 1006714-64 e Siconv nº 787745, do Programa Esporte Educacional, Recreativo e Lazer, do Ministério do Esporte.

Após este procedimento, o valor novo aprovado para novo certamente foi de R\$ 614.468,93 (seiscentos e quatorze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), e foi aberto novo processo administrativo em Maio/2018, e encontra-se em fase de licitação, ainda não havendo homologação da empresa ganhadora.

Fica evidente todo o processo e prazo que se percorreu até aqui este procedimento, agora irei detalhar os pagamentos feitos, bem como receita transferida pelo Governo Federal e seus respectivos rendimentos até maio/2018, conforme demonstrada relatórios contábeis em anexo:

RECEITA

Receita creditada em 23/12/2015	R\$ 292.500,00
Contrapartida transferida em 28/12/2015	R\$ 45.446,77
Rendimentos de dezembro/2015 à maio/2018	R\$ 21.305,64
Total creditado em conta	R\$ 359.252,41

DESPESAS

Pagamento a Skina Construtora -1ª Medição - paga em 25/02/2016	R\$ 3.823,72
Pagamento a Skina Construtora -2ª Medição - paga em 31/03/2016	R\$ 47.186,32
Pagamento a Skina Construtora -3ª Medição - paga em 28/04/2016	R\$ 66.179,67
Pagamento a Skina Construtora -4ª Medição - paga em 06/06/2016	R\$ 63.850,76
Pagamento a Skina Construtora -5ª Medição - paga em 04/08/2016	R\$ 138.395,88
Total de pagamentos realizados	R\$ 319.436,35



PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Saldo existente em conta no dia 30/05/2018 de R\$ 39.816,06 (trinta e nove mil oitocentos e dezesseis reais e seis centavos), conforme cópia de extrato em anexo, não sendo possível informar o mês mais recente em razão do não fechamento da conciliação bancária, mas conforme saldo de extrato bancário de 10/07/2018, o valor é de R\$ 39.942,13 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e treze centavos), segue extrato em anexo.

Também segue em anexo as medições de 1ª a 5ª medição, conforme segue informações:

1º medição R\$ 5.238,65	Pagamento de R\$ 3.823,72, havendo um glosa de R\$ 1.414,93.
2º medição R\$ 47.186,32	Pagamento na íntegra
3º medição R\$ 66.179,67	Pagamento na íntegra
4º medição R\$ 63.850,76	Pagamento na íntegra
5º medição R\$ 155.707,52	Pagamento de R\$ 138.395,88, havendo um glosa de R\$ 17.311,64.

Atenciosamente,


Rotilêa da Penha Gaigher
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GILSON LUIZ BELLON
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ALFREDO CHAVES - ES